

## Produktneutrale Ausschreibungstext, LV-Text, Leistungsverzeichnis Mietkälte

*(kursiv gedruckt optional beziehungsweise löschen)*

### Mietkälte, Mobile Kältemaschine, Kaltwassersatz

Anlieferung und Errichtung eines luftgekühlten, mobilen Flüssigkeitskühlers zur Miete. Aufstellung des Chillers im Freien. Einbindung in das vorhandene Kältenetz.

Einweisung in die Technik und Inbetriebnahme der mobilen Kältemaschine:

- Kaltwassersatz befüllen und entlüften
- Kältetechnische Dichtheitsprüfung
- Dokumentieren und messen und der Wasservolumenströme
- Kaltwassersatz in Betrieb setzen, einstellen und einregulieren der Betriebsparameter
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls

Weitere Leistungen

- Alle Anschlussschläuche mit den erforderlichen Maßen.
- Abbau der Kältemaschine (und Zubehör) nach Mietende.
- Abholung und Abtransport der mobilen Kältemaschine nach Mietende.
- Wartung und Endreinigung des Mietgeräts.

Anbieter: [Deutsche-Thermo.de](http://Deutsche-Thermo.de) oder gleichwertig.

*Optional: Bauseitige Leistungen*

*Breitstellung der Elektrozuleitung nach Anbietervorgaben / Alternativ: 400 V/50 Hz / 3~ / CEE 125 A vorhanden*

*Breitstellung Flanschanschluss nach Anbietervorgaben / Alternativ: Flanschanschluss DN100-PN16 (DIN/EN) vorhanden*

### Kaltwassersatz

*(interner Hinweis: Für die Ausschreibung unbedingt notwendig ist die Kälteleistung. Diese wird klassischerweise bei 6/12 Grad Celsius angegeben. Sollten Sie andere Temperaturen benötigen, bitte angeben)*

Kälteleistung 6°C/12°C bei 32°C Außentemperatur	..... kW
Verbindungsleitung 2 Stück (Vorlauf / Rücklauf)	..... Meter
Anschlusskabel elektrisch	..... Meter
Mindest-Mietdauer	..... Tage

*Optional: Externer Kreis*

- *Wassereintrittstemperatur: ..... °C*
- *Temperaturspreizung des Wassers: ..... °C*
- *Wasseraustrittstemperatur: ..... °C*
- *Ethylenglykol: ..... %*
- *Wasservolumenstrom..... l/h*
- *Druckverluste: ..... kPa*

## Mietkälte

Grundmiete bei angegebener Mietdauer je Tag	EUR _____ netto
Mietverlängerung je Tag	EUR _____ netto
Errichtung/Anschluss/Inbetriebnahme durch Techniker	EUR _____ netto
An-/Abtransport, pauschal	EUR _____ netto
Verbindungsleitungen (VL / RL)	EUR _____ netto
Fernüberwachung der Kältemaschine, pauschal	EUR _____ netto
Anschlusskabel je 20m, pauschal	EUR _____ netto

Gesamtpreis: EUR \_\_\_\_\_ netto

## Liste typischer Kaltwassersatz Leistungen

Kaltwassersatz 5 kW

Kaltwassersatz 10 kW

Kaltwassersatz 15 kW

Kaltwassersatz 20 kW

Kaltwassersatz 25 kW

Kaltwassersatz 30 kW

Kaltwassersatz 40 kW

Kaltwassersatz 50 kW

Kaltwassersatz 60 kW

Kaltwassersatz 70 kW

Kaltwassersatz 80 kW

Kaltwassersatz 100 kW

Kaltwassersatz 150 kW

Kaltwassersatz 200 kW

Kaltwassersatz 250 kW

Kaltwassersatz 300 kW

Kaltwassersatz 400 kW

Kaltwassersatz 500 kW

Kaltwassersatz 600 kW

Kaltwassersatz 700 kW

Kaltwassersatz 800 kW

Kaltwassersatz 900 kW

Kaltwassersatz 1000 kW

Kaltwassersatz 1200 kW

Kaltwassersatz 1400 kW

